

HANSAVIIMISTLUSE OÜ
LAGEDI KOOLI SISERUUMIDE PROJEKTEERIMIS- JA E HITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING NUMBER 13-16/60

OBJEKTI KOOSOLEK / TÖÖDE ORGANISEERIMINE

NÄDAL 29/2018	PROJ. - E HITUSNÕUPIDAMISE PROTOKOLL NR. 6		
Kuupäev:	31.07.18.a. Kell 12.00 töömaa Lagedi kool, Lagedi, Rae vald		
Objekt:	LAGEDI KOOLI SISERUUMIDE PROJEKTEERIMIS- JA E HITUSTÖÖD		
Koht:	LAGEDI, RAE VALD		
Osavõtjad	Ettevõtte nimi	Esindaja nimi/kontakt telefon	
Tellijä esindaja	Rae vallavalitsus	Madis Sarik	55515701 madis.sarik@rae.ee
Tellijä esindaja	Rae vallavalitsus	Kadri Randoja	605 6783 kadri.randoja@rae.ee
Projektijuht	Hansaviimistluse OÜ	Meelis Treve	5056244 meelis@hansaviimistlus.ee
Objektijuht	Hansaviimistluse OÜ	Kulno Taelma	55666608 kulno@hansaviimistlus.ee
Projekteerija	AB Nafta OÜ	Madis Karu	5281979 madis@ab-nafta.ee
Elektritööd k.a. Nv	Erlin OÜ	Indrek Edur	5214401 indrek@erlin.ee
Elektritööd k.a. Nv	Erlin OÜ	Riido Pärnpuu	53000830
Ventilatsioon	Vap Ventilatsioon OÜ	Veiko Meltsas	5028619 veiko.meltsas@vap.ee
Kooli esindaja	Lagedi kool	Pille Luure	5169704 pille.luure@lagedi.edu.ee
Kooli esindaja	Lagedi kool	Imbi Orav	55539050 direktor@lagedi.edu.ee
OJV	Sillavahe OÜ	Margus Hütt	5658407 margus@sillavahe.ee
Juhataja/protokollija:	Meelis Treve		
Koosoleku pädevus:	Koosolek on otsustuspädev.		
Eelmise koosoleku protokoll	31.07.2018 Nr.5		
Projekti üldine organiseerimine. tööohutus ja heakord:	<p>1. Üldine töökorraldus e. OBJEKTIL KEHTIVAD JÄRGMISED "ÜHISELU REEGLID"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hoone välisüksed, värav ja teisedatavad piirded (aiad) tuleb hoida suletud asendis ka töö ajal. ▪ Aknad suletakse, välisüksed ja objekt lukustatakse ning objekti üldvalgus lülitatakse välja. töövälisel ajal s.t. viimase, objektilt lahkuva töövõtja poolt. ▪ Kõigil töövõtjatel korraldada, igapäevaselt oma tööfrondi koristust k.a. jääkmaterjalide äravedu <p>2. Objekti elektrikud (ERLIN OÜ) ja nende kontaktid</p> <p><i>Riido Pärnpuu 53000830</i></p> <p>3. Töökeskkonna- ja ohutusnõuded - reeglid:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>KÕIGIL TÖÖVÕTJATEL ESITADA OBJEKTI KOOSOLEKUL</u> ▪ - ehitustööde Tööohutusplaan (sisaldab juhendatud töötajate nimesi koos allkirjadega) ▪ Töökeskkonna ja tööohutusala järelevalve ja ohutusnõuete järgimine vajab pidevat ja eesmärgikohast korraldamist. ▪ Olulisemad ohuallikad ja ohutusreeglid, millele tuleb igapäevaselt tähelepanu pöörata, on: <ul style="list-style-type: none"> - Liikumisteede korrashoid ja vastavus ohutusnõuetele (redelid, trepid, piirded) - Isikukaitsevahendite kasutamine – kiivrid, vestid, turvajalatsid (isikukaitsevahendite mittekasutamine töötaja poolt, toob kaasa töötaja töömaalt kõrvaldamise), tolmumaskid, kaitseprillid ▪ Objekti elektrikul tagada objekti ajutise elektritoite korrashoid ja ohutusnõuetele vastavad elektrivõtukohtade objekti kilp paigaldada ja fikseerida nii, et vältida juhusliku ümberkukkumist 		

	<p>4. <u>Kaetud tööd ja teostatud tööde üleandmine:</u></p> <ul style="list-style-type: none">▪ Tööde teostusdokumentatsioon ja kaetud tööde aktid (koos vajalike lisadega) koostatakse ja esitatakse õigeaegselt (kõik töövõtjad)▪ Kaetud tööde akti koostamine ja allkirjastamine eeldab ka reaalselt tööde ülevaatust objektil (vastav töövõtja kooskõlastab ülevaatuse 1-2 päeva ette)<ul style="list-style-type: none">- DOKUMENDID ON KÕIK KORREKTSELTS VORMISTATUD JA ALLKIRJASTATUD
Olukord objektil:	<p>1. Sellel nädalal (32/2018) teostatakse:</p> <p>Vent. torustiku paigaldus Põrandakatte paigaldus Kaabeldustööd Viimistlustööd San.tööd</p> <p>2. Järgmisel nädalal (33/2018) teostatakse:</p> <p>Ventilatsioonitööd Viimistlustööd Põrandakatte Kaabeldustööd</p> <p>3. Kuna ventilatsioon läheb 100 % ümber tegemisele (torustikud, plafoonid, vent.seade) siis hetkel ei saa lõpuni teostada seinte ja ripplagede ehitamist .</p>
Tööde organiseerimine ja ajagraafik:	<p>KÕIK TÖÖVÕTJAD EDASTAVAD VASTUTAVATE ISIKUTE KONTAKTID KES ON OBJEKTIL TOIMUVAGA KURSIS JA KES ON VÕIMELINE OBJEKTIIVSELT KA PROBLEEME LAHENDAMA!</p> <p>Ventilatsioonitööd (VAP Ventilatsioon)</p> <p>Veiko Meltsas 5028619 veiko.meltsas@vap.ee</p> <p>Elektri- ja nõrkvoolutööd (Erlin OÜ)</p> <p>Riido Pärnpuu 53000830</p> <p>Üldehitus ja siseviimistlus (Hansaviimistluse OÜ)</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Ajutiste piirete ja treppide korrashoid – pidevalt▪ Pooleli olevad hanked: <p>Kulno Taelma 55666608 kulno@hansaviimistlus.ee Meelis Treve 5056244 meelis@hansaviimistlus.ee</p>

HANSAVIIMISTLUSE OÜ
LAGEDI KOOLI SISERUUMIDE PROJEKTEERIMIS- JA E HITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING NUMBER 13-16/60
OBJEKTI KOOSOLEK / TÖÖDE ORGANISEERIMINE

Projekteerimine:	<ul style="list-style-type: none">▪ Lisada projekti metoodika kabineti köögimööbli tarne ja paigaldus . <u>Jääb ära (10.07.18)</u>▪ Teha uus ventilatsiooni pakkumine, koos uue vent.seadme ja uue torustikuga .▪ WC potid 2tk , paigaldada seinapealsed▪ Lisatöödena arvestada:<ul style="list-style-type: none">○ Ol.ol köögimööbli demontaaz ja montaaaz○ Kanalisatsioonitorude püstakute ümber tegemine 2tk○ Vent.seadme tarne ja paigaldus○ Uue vent torustiku ehitus koos plafoonide ja vent agregaadiga○ Joogikoht koridoris 1kmp○ Kraanikausside tarne ja paigaldus klassiruumidesse 8 kmp.○ Vee ja kanalisatsioonitorstiku ehitus klassiruumidesse (3klassi , teistes võimaluse säilitada ol.ol)
Järgmine koosolek:	<u>OBJEKTI KOOSOLEK TEISIPÄEV 31.07.2008.a. KELL 12.00 TÖÖMAAL LAGEDI KOOL</u>
Protokollis:	Meelis Treve
Protokolli jaotus:	KÕIK OSALEJAD

Protokolli juurde kuuluvad lisad:

Kui teil on protokollis kirjutatu suhtes märkusi või ettepanekuid, võtke koheselt ühendust, protokoll loetakse kehtivaks kahe päeva jooksul peale selle e-postiga ärasaatmist.

Allkirjastamine järgmisel koosolekul.

Protokollija ja koosoleku juhataja: Hansaviimistluse OÜ Meelis Treve

Hansaviimistluse OÜ Projektijuht: Rando Ottel

