

**HANSAVIIMISTLUSE OÜ**  
**LAGEDI KOOLI SISERUUMIDE PROJEKTEERIMIS- JA E HITUSTÖÖDE TÖÖVÖTULEPING NUMBER 13-16/60**  
**OBJEKTI KOOSOLEK / TÖÖDE ORGANISEERIMINE**

NÄDAL 32/2018	PROJ. - E HITUSNÖUPIDAMISE PROTOKOLL NR. 9		
Kuupäev:	21.08.18.a. Kell 12.00 töömaa Lagedi kool, Lagedi, Rae vald		
Objekt:	LAGEDI KOOLI SISERUUMIDE PROJEKTEERIMIS- JA E HITUSTÖÖD		
Koht:	LAGEDI, RAE VALD		
<b>Osavõtjad</b>	<b>Ettevõtte nimi</b>	<b>Esindaja nimi/kontakt telefon</b>	
Tellija esindaja	Rae vallavalitsus	Madis Sarik 55515701	<a href="mailto:madis.sarik@rae.ee">madis.sarik@rae.ee</a>
Tellija esindaja	Rae vallavalitsus	Kadri Randoja 605 6783	<a href="mailto:kadri.randoja@rae.ee">kadri.randoja@rae.ee</a>
Projektijuht	Hansaviimistluse OÜ	Meelis Treve 5056244	<a href="mailto:meelis@hansaviimistlus.ee">meelis@hansaviimistlus.ee</a>
Objektijuht	Hansaviimistluse OÜ	Kulno Taelma 55666608	<a href="mailto:kulno@hansaviimistlus.ee">kulno@hansaviimistlus.ee</a>
Projekteerija	AB Nafta OÜ	Madis Karu 5281979	<a href="mailto:madis@ab-nafta.ee">madis@ab-nafta.ee</a>
Elektritööd k.a. Nv	Erlin OÜ	Indrek Edur 5214401	<a href="mailto:indrek@erlin.ee">indrek@erlin.ee</a>
Elektritööd k.a. Nv	Erlin OÜ	Riido Pärnpuu 53000830	
Ventilatsioon	Vap Ventilatsioon OÜ	Veiko Meltsas 5028619	<a href="mailto:veiko.meltsas@vap.ee">veiko.meltsas@vap.ee</a>
Kooli esindaja	Lagedi kool	Pille Luure 5169704	<a href="mailto:pille.luure@lagedi.edu.ee">pille.luure@lagedi.edu.ee</a>
Kooli esindaja	Lagedi kool	Imbi Orav 55539050	<a href="mailto:direktor@lagedi.edu.ee">direktor@lagedi.edu.ee</a>
OJV	Sillavahe OÜ	Margus Hütt 5658407	<a href="mailto:margus@sillavahe.ee">margus@sillavahe.ee</a>
<b>Juhataja/protokollija:</b>	Meelis Treve		
<b>Koosoleku pädevus:</b>	Koosolek on otsustuspädev.		
<b>Eelmise koosoleku protokoll</b>	14.08.2018 Nr.8		
<b>Projekti üldine organiseerimine, tööohutus ja heakord:</b>	<p><b>1. Üldine töökorraldus e. OBJEKTIL KEHTIVAD JÄRGMISED "ÜHISELU REEGLID"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hoone välisused, värav ja teisaldatavad piirded (aiad) tuleb hoida suletud asendis ka tööajal.</li> <li>▪ Aknad suletakse, välisused ja objekt lukustatakse ning objekti üldvalgus lülitatakse välja. töövälisel ajal s.t. viimase, objektilt lahkuva töövõtja poolt.</li> <li>▪ Kõigil töövõtjatel korraldada, igapäevaselt oma tööfrondi koristust k.a. jääkmaterjalide äravedu</li> </ul> <p><b>2. Objekti elektrikud (ERLIN OÜ) ja nende kontaktid</b></p> <p><b>Riido Pärnpuu 53000830</b></p> <p><b>3. Töökeskkonna- ja ohutusnõuded - reeglid:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>KÕIGIL TÖÖVÖTJATEL ESITADA OBJEKTI KOOSOLEKUL</b></li> <li>▪ - ehitustööde Tööohutusplan (sisaldab juhendatud töötajate nimesi koos allkirjadega)</li> <li>▪ Töökeskkonna ja tööohutusalane järelevalve ja ohutusnõuete järgimine vajab pidevat ja eesmärgikohast korraldamist.</li> <li>▪ Olulisemad ohuallikad ja ohutusreeglid, millele tuleb igapäevaselt tähelepanu pöörata, on: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liikumisteede korrashoid ja vastavus ohutusnõuetele (redelid, trepid, piirded)</li> <li>- Isikukaitsevahendite kasutamine – kiivrid, vestid, turvajalatsid (isikukaitsevahendite mittekasutamine töötaja poolt, toob kaasa töötaja töömaalt kõrvaldamise), tolmumaskid, kaitseprillid</li> </ul> </li> <li>▪ Objekti elektrikul tagada objekti ajutise elektritoite korrashoid ja ohutusnõuetele vastavad elektrivõtukohad- objekti kilp paigaldada ja fikseerida nii, et vältida juhusliku ümberkukkumist</li> </ul>		

	<p><b>4. Kaetud tööd ja teostatud tööde üleandmine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tööde teostusdokumentatsioon ja kaetud tööde aktid (koos vajalike lisadega) koostatakse ja esitatakse õigeaegselt (kõik töövõtjad)</li><li>▪ Kaetud tööde akti koostamine ja allkirjastamine eeldab ka reaalselt tööde ülevaatust objektil (vastav töövõtja kooskõlastab ülevaatuse 1-2 päeva ette)<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>DOKUMENDID ON KÕIK KORREKTSELT VORMISTATUD JA ALLKIRJASTATUD</b></li></ul></li></ul>
<p><b>Olukord objektil:</b></p>	<p><b>1. Sellel nädalal (35/2018) teostatakse:</b></p> <p>Vent. Plafoonide paigaldus ja möödistused Kaabeldustööd Viimistlustööd San.furnituri paigaldus Plaatimine Uste paigaldus Villa paigaldus Koristus Ripplae paigaldus Valgus möödistuse</p> <p><b>2. Järgmisel nädalal (36/2018) teostatakse:</b> Vaegtööde likvideerimine</p> <p><b>3. Kuna ventilatsioon läheb 100 % ümber tegemisele (torustikud,plafoonid,vent.seade) siis hetkel ei saa lõpuni teostada seinte ja ripplagede ehitamist .</b></p>
<p><b>Tööde organiseerimine ja ajagraafik:</b></p>	<p><b>KÕIK TÖÖVÕTJAD EDASTAVAD VASTUTAVATE ISIKUTE KONTAKTID KES OBJEKTEL TOIMUVAGA KURSIS JA KES ON VÕIMELINE OBJEKTIIVSELT KA PROBLEEME LAHENDAMA!</b></p> <p><b>Ventilatsioonitööd (VAP Ventilatsioon)</b></p> <p>Veiko Meltsas 5028619 <a href="mailto:veiko.meltsas@vap.ee">veiko.meltsas@vap.ee</a></p> <p><b>Elektri- ja nõrkvoolutööd (Erlin OÜ)</b></p> <p>Riido Pärnpuu 53000830</p> <p><b>Üldehitus ja siseviimistlus (Hansaviimistluse OÜ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ajutiste piirete ja treppide korrashoid – pidevalt</li><li>▪ Pooleli olevad hanked:</li></ul> <p>Kulno Taelma 55666608 <a href="mailto:kulno@hansaviimistlus.ee">kulno@hansaviimistlus.ee</a> Meelis Treve 5056244 <a href="mailto:meelis@hansaviimistlus.ee">meelis@hansaviimistlus.ee</a></p>

**HANSAVIIMISTLUSE OÜ**  
**LAGEDI KOOLI SISERUUMIDE PROJEKTEERIMIS- JA E HITUSTÖÖDE TÖÖVÕTULEPING NUMBER 13-16/60**  
**OBJEKTI KOOSOLEK / TÖÖDE ORGANISEERIMINE**

Projekteerimine:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lisada projekti metoodika kabineti köögimööbli tarne ja paigaldus . <u>Jääb ära (10.07.18)</u></li><li>▪ Teha uus ventilatsiooni pakkumine, koos uue vent.seadme ja uue torustikuga .</li><li>▪ WC potid 2tk , paigaldada seina pealsed</li><li>▪ Lisatöödena arvestada:</li><li>▪ Köögitaspind laminaat</li><li>▪ Üleriiete kappi ei tule lage</li><li>▪ Plastik kaitses nurgad</li><li>▪ Vent.kone saabub nädal. 34<ul style="list-style-type: none"><li>○ Ol.ol köögimööbli demontaaz ja montaaaz</li><li>○ Kanalisatsioonitorude püstakute ümber tegemine 2tk</li><li>○ Vent.seadme tarne ja paigaldus</li><li>○ Uue vent torustiku ehitus koos plafoonide ja vent agregaadiga</li><li>○ Joogikoht koridoris 1kmp</li><li>○ Kraanikausside tarne ja paigaldus klassiruumidesse 8 kmp.</li><li>○ Vee ja kanalisatsioonitorstiku ehitus klassiruumidesse (3klassi ,teistes võimaluse säilitada ol.ol )</li></ul></li></ul>
Järgmine koosolek:	<b>OBJEKTI KOOSOLEK TEISIPÄEV 21.08.2008.a. KELL 12.00 TÖÖMAAL</b> <b>LAGEDI KOOL</b>
Protokollis:	Meelis Treve
Protokolli jaotus:	KÕIK OSALEJAD

Protokolli juurde kuuluvad lisad:

Kui teil on protokollis kirjutatu suhtes märkusi või ettepanekuid, võtke koheselt ühendust, protokoll loetakse kehtivaks kahe päeva jooksul peale selle e-postiga ärasaatmist.

Allkirjastamine järgmisel koosolekul.

Protokollija ja koosoleku juhataja: Hansaviimistluse OÜ Meelis Treve

Hansaviimistluse OÜ Projektijuht: Rando Ottel

